

АКТ

о результатах контроля за соблюдением концессионером
условий концессионного соглашения от 29.12.2016г.

п. Березовка

20.11.2023г.

Во исполнение распоряжения администрации поселка Березовка от 21.08.2023г. № 129 «О создании комиссии по контролю за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения муниципального образования поселок Березовка», руководствуясь статьей 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», разделом 9 Концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образования поселок Березовка от 29.12.2016г., комиссией по контролю за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения муниципального образования поселок Березовка, проведена плановая проверка.

Концедент – Муниципальное образование поселок Березовка Березовского района Красноярского края, от имени которого выступает администрация поселка Березовка, действующая на основании Устава, в лице исполняющего полномочия Главы поселка Березовка Сабурова Андрея Николаевича, действующего на основании Распоряжения администрации поселка Березовка от 26.09.2023г. № 103л/с, Устава поселка Березовка.

Концессионер – Государственное предприятие Красноярского края «Центр развития коммунального комплекса», в лице исполняющего обязанности директора Пузика Алексея Николаевича, действующего на основании приказа Министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 11.07.2022 № 05-102 л/с.

1.Проверка исполнения Концессионером условий Соглашения, проведена с 16.11.2023г. по 20.11.2023г.

Проверка проводилась комиссией в составе (далее – Комиссия): Председателя комиссии – Сабурова Андрея Николаевича; заместителя председателя комиссии – Ковалевой Марины Александровны; членов комиссии – Зелинской Василины Николаевны, Вебер Татьяны Николаевны, Фиряго Людмилы Анатольевны.

2.Уведомление Концессионера о проведении контроля, осуществлено письмом администрации поселка Березовка от 17.10.2023г. № 2588, от 17.10.2023г. № 2589, Распоряжением администрации поселка Березовка от 16.10.2023г. № 154 «Об утверждении плана мероприятий по осуществлению контроля за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения муниципального образования поселок Березовка» направленное нарочно в адрес Концессионера, Распоряжением администрации поселка Березовка от 21.08.2023г. №129 «О создании комиссии по контролю за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения муниципального образования поселок Березовка», нарочно в адрес Концессионера.

Концессионным соглашением в отношении объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образования поселок Березовка от 29.12.2016г. (в ред. дополнительных соглашений от 02.11.2021г., 23.03.2023г.) на 2022 год предусмотрены мероприятия:

1. Реконструкция участка водопроводной сети по ул. Строителей от пересечения с ул. Центральная до пересечения с ул. Береговая, стоимостью 1500,00 тыс.руб.

2. Реконструкция КНС по ул. Дружбы, 136/1, стоимостью 3500,00 тыс.руб.

Заключение:

1. Стороны подтверждают:

1.1 Выполнение Концессионером в 2022 году, одного мероприятия, предусмотренных концессионным соглашением:

- Реконструкция КНС по ул. Дружбы, 136/1, стоимостью 3500,00 тыс.руб., сумма неосвоенных средств в размере 407 тыс. руб. перенесена с мероприятия 2021 г. «Реконструкция КНС по ул. Дружбы, 136/1» на исполнение мероприятия «Реконструкция КНС по ул. Дружбы, 136/1» в 2022 г., сумма неосвоенных средств в размере 828,59 тыс. руб. перенесена с мероприятия 2022 г. «Реконструкция КНС по ул. Дружбы, 136/1» на исполнение мероприятия «Реконструкция напорного коллектора от КНС по ул. Лебедева до колодцев гасителей по ул. Первомайская, L-600 метров, Ду160мм» в 2023 г.

1.2. Невыполнение Концессионером в 2022г. одного мероприятия, предусмотренного концессионным соглашением:

- Реконструкция участка водопроводной сети по ул. Строителей от пересечения с ул. Центральная до пересечения с ул. Береговая, стоимостью 1 500,00 тыс.руб., сумма неосвоенных средств в размере 1 294,33 тыс. руб. перенесена с мероприятия 2021 г. «Модернизация системы водоснабжения мкрн. «Шумково», мкрн. «Центральный», установка регуляторов давления» на исполнение мероприятия «Реконструкция участка водопроводной сети по ул. Строителей от пересечения с ул. Центральная до пересечения с ул. Береговая» в 2022 г., сумма неосвоенных средств в размере 2 794,33 тыс. руб. перенесена с мероприятия 2022г. «Реконструкция участка водопроводной сети по ул. Строителей от пересечения с ул. Центральная до пересечения с ул. Береговая» на исполнение мероприятия «Реконструкция участка водопроводной сети по ул. Строителей от пересечения с ул. Центральная до пересечения с ул. Береговая» в 2023 г.

2. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон.

ПОДПИСИ:

Председатель комиссии: Сабуров А.Н. _____

Заместитель председателя комиссии: Ковалева М.А. _____

Члены комиссии:

Зелинская В.Н. _____

Вебер Т.Н. _____

Фиряго Л.А. _____

От имени Концедента

Сабуров А.Н. _____

М.П. _____

От имени Концессионера

Пузык А.Н. _____

М.П. _____

