

## АКТ

о результатах контроля за соблюдением концессионером  
условий концессионного соглашения от 29.12.2016г.

п. Березовка

27.05.2022г.

Во исполнение распоряжения администрации поселка Березовка от 16.05.2022г. № 47 «О создании комиссии по контролю за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения муниципального образования поселок Березовка», руководствуясь статьей 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», разделом 9 Концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образования поселок Березовка от 29.12.2016г., комиссией по контролю за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения муниципального образования поселок Березовка, проведена плановая проверка.

Концедент – Муниципальное образование поселок Березовка Березовского района Красноярского края, от имени которого выступает администрация поселка Березовка, действующая на основании Устава, в лице И.о. Главы поселка Березовка Кузнецова Александра Андреевича, действующего на основании распоряжения администрации поселка Березовка от 14.04.2022г. № 30л/с, Устава поселка Березовка.

Концессионер – Государственное предприятие Красноярского края «Центр развития коммунального комплекса», в лице исполняющего обязанности директора Жукова Игоря Юрьевича, действующего на основании Устава, приказа Министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 09.02.2022 № 02-22 л/с.

1.Проверка исполнения Концессионером условий Соглашения, проведена с 16.05.2022г. по 27.05.2022г.

Проверка проводилась комиссией в составе (далее – Комиссия): Председателя комиссии – Маханько Андрея Борисовича; заместителя председателя комиссии – Кузнецова Александра Александровича; членов комиссии – Новиковой Инны Викторовны, Колесниченко Татьяны Александровны, Шагалиной Ольги Геннадьевны.

2.Уведомление Концессионера о проведении контроля, осуществлено письмом администрации поселка Березовка от 14.12.2021г. №2807, от 22.04.2022г. № 1024, Распоряжением администрации поселка Березовка от 13.12.2021г. № 100 «Об утверждении плана мероприятий по осуществлению контроля за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения муниципального образования поселок Березовка», направленное письмом по почте России от 14.12.2021г., электронной почтой 25.04.2022г., Распоряжением администрации поселка Березовка от 16.05.2022г. №47 «О создании комиссии по контролю за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения муниципального образования поселок Березовка», направленное электронной почтой.

Концессионным соглашением в отношении объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образования поселок Березовка от 29.12.2016г. (в ред. дополнительного соглашения от 02.11.2021г.) на 2021 год предусмотрены мероприятия:

1. Реконструкция участка водопроводной сети от ЦРБ до стадиона, стоимостью 599,00 тыс.руб.

2. Модернизация системы водоснабжения мкрн. «Шумково», мкрн. «Центральный», установка регуляторов давления, стоимостью 2300,00 тыс.руб.

3. Реконструкция КНС по ул. Дружбы, 136/1, стоимостью 407,00 тыс.руб.

**Заключение:**

1. Стороны подтверждают:

1.1 Выполнение Концессионером в 2021 году, двух мероприятий, предусмотренных концессионным соглашением:

- Реконструкция участка водопроводной сети от ЦРБ до стадиона, стоимостью 601,27 тыс.руб.

- Модернизация системы водоснабжения мкрн. «Шумково», мкрн. «Центральный», установка регуляторов давления, стоимостью 1005,67 тыс.руб., неосвоенные средства в размере 1 294,33 тыс.руб. будет перенесена на исполнение мероприятия «Реконструкция участка водопроводной сети по ул. Строителей от пересечения с ул. Центральная до пересечения ул. Береговая» в 2022 году.

1.2. Невыполнение Концессионером в 2021г. одного мероприятия, предусмотренного концессионным соглашением:


- Реконструкция КНС по ул. Дружбы, 136/1, стоимостью 407,00 тыс.руб.

Сумма неосвоенных средств в размере 407 тыс.руб. будет перенесена на исполнение мероприятия «Реконструкция КНС по ул. Дружбы, 136/1» в 2022 году.


2. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон.


**ПОДПИСИ:**

Председатель комиссии: Маханько А.В. 

Заместитель председателя комиссии: Кузнецов А.А. 

Члены комиссии:

Новикова И.В. 

Колесниченко Т.А. 

Шагалина О.Г. 

От имени Концедента

Кузнецов А.А.

М.П.



От имени Концессионера

Жуков И.Ю.

М.П.

